

REKO Grondverzet- en wegenbouwbedrijf

5.1.2e

Postbus 38
8100 AA RAALTE

Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
Postbus 221
7570 AE Oldenzaal
0541 - 58 55 44

geofoxx.nl
info@geofoxx.nl
Overige vestigingen:
Gouda en Tilburg

5.1.2e

kvk 06056452
btw nr. NL818295223B01

uw kenmerk -/-
ons kenmerk 20170873_a1BRF.docx
onderwerp Evaluatie verwijdering van twee stortgaten (puin en asbest)
project Hessenweg 79 te Dalfsen
projectnummer 20170873/REST
datum 13 juli 2017
behandeld door 5.1.2e
email 5.1.2e
mobiel

Geachte 5.1.2e,

Hierbij ontvangt u het evaluatieverslag van de verwijdering van een tweetal stortgaten met asbesthoudend materiaal op de locatie Hessenweg 79 te Dalfsen.

Op de locatie Hessenweg 79 te Dalfsen zijn in het kader van de verbreding van de N340 sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de sloopwerkzaamheden is een tweetal stortgaten aangetroffen met puin en asbestverdachte materialen. Door Geofoxx is op 11 mei 2017 een afperkend onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage (Geofoxx, kenmerk 20170596_a1BRF, d.d. 31 mei 2017). Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van een tweetal stortgaten (stortgat 1 en stortgat 2). Het blijkt dat stortgat 1 reeds is ontgraven en in depot geplaatst (circa 20 m³). Het stortmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit puin met bijmengingen van asbesthoudende materialen. De situering van de stortgaten en depot is weergegeven op de tekening in bijlage 1.

Plan van aanpak

In de rapportage van het afperkend onderzoek (20170596_a1BRF) is geadviseerd om het stortmateriaal, dat reeds in depot is geplaatst en het materiaal uit stortgat 2, op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te verwijderen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en arbo-wetgeving voor grondwerk en asbestsanering. Ondanks dat er geen sprake is van een bodemsanering is geadviseerd de werkzaamheden door een BRL7000 erkende aannemer te laten uitvoeren. Het advies in de rapportage vormt tevens het plan van aanpak voor de verwijdering van het stortmateriaal. Het plan van aanpak is op 19 juni 2017 ingediend bij en akkoord bevonden door het bevoegd gezag (de gemeente Dalfsen).

Uitvoerende partijen

De volgende partijen zijn bij de werkzaamheden betrokken geweest:

- Aannemer: REKO Grondverzet- en wegenbouwbedrijf
- Contactpersoon: 5.1.2e
- Milieukundige begeleiding: Geofoxx
- Milieukundige begeleider: 5.1.2e



- Bevoegd gezag: Gemeente Dalfsen
- Contactpersoon: 5.1.2e

Uitvoering en resultaten

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een BRL-7000 gecertificeerde en geregistreerde aannemer. De milieukundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door een medewerker die door SenterNovem is erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden met inachtneming van de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals genoemd in de BRL SIKB 6000 en het werkprotocol VKB Protocol 6001.

Op 4 juli 2017 is het stortmateriaal uit stortgat 2 en het depot van stortgat 1 onder milieukundige begeleiding van Geofoxx door REKO Grondverzet – en wegenbouwbedrijf ontgraven en afgevoerd van de locatie.

In totaal is circa 26,6 ton stortmateriaal afgevoerd naar de Aterro te Wilp (afvalstroomnummer 05ZR20050075). Een kopie van de begeleidingsbrief is opgenomen in bijlage 4.

De saneringsput van stortgat 2 is vervolgens door de milieukundig begeleider visueel uitgekeurd (geïnspecteerd). Tijdens de visuele inspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen in de wanden en de bodem. In bijlage 2 zijn foto's opgenomen van de ontgaten stortgaten en depot. De ontgravingscontour is weergegeven op de tekening die als bijlage 1 is bijgevoegd. Er heeft geen aanvulling plaatsgevonden aangezien de locatie verder zal worden ontwikkeld.

Conclusie

Het stortmateriaal (in totaal circa 25,6 ton) is, zoals beschreven in het plan van aanpak, onder milieukundige begeleiding ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Nadat het stortmateriaal is ontgraven zijn de achtergebleven ontgravingen visueel door een milieukundig begeleider geïnspecteerd. Daarbij is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. De ontgravingen zijn niet aangevuld.

Geconcludeerd wordt dat door middel van het uitvoeren de werkzaamheden het stortmateriaal volledig uit de stortgaten is ontgraven en afgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Geofoxx

5.1.2e

5.1.2e

Projectleider

Bijlagen:

1. Situatieschets/ontgravingstekening
2. Begeleidingsbrief afgevoerd materiaal
3. Foto's sanering

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Prov Ov eenheid Wegen en Kanalen**
straat + nr **Luttenbergstraat 2**
postc. + woonpl. **8012 EE Zwolle**
VIHB-nummer

2
factuuradres **Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf**
postbus of straat + nr **Overkampsweg 21**
postc. + woonpl. **8102 PH Raalte**

3
ontvanger **Prov Ov eenheid Wegen en Kanalen**
straat + nr **Luttenbergstraat 2**
postc. + woonpl. **8012 EE Zwolle**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Reko Transport- en Containerbedrijf**
straat + nr **Overkampsweg 21**
postc. + woonpl. **8102 PH Raalte**

3
locatie van herkomst **16.460 Sloop diverse opstallen N340 Or**
straat + nr **Hessenweg 79**
postc. + woonpl. **7722PJ Dalfsen**
datum aanvang transport **04/07/17**

4
locatie van bestemming **05ZR2 - VAR**
straat + nr **Sluinerweg 12**
postc. + woonpl. **7384SC Wilp**
datum ontvangst transport **04/07/17**

VIHB-nummer **OV500666VIHB**
kenteken **BV XL 64**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05ZR20050075	Grond met bodemvreemd mat.droog					

Order: GR17270008

Geplaatste container:

Op te halen container:

vrachtwagen container auto 8x4
08.30 uur laden (bij kraan Paul)
2 vracht vervuilde grond afvoeren naar VAR Wilp

Begintijd:

Eindtijd:

Rusttijd:

Attero Locatie: **Loc. Wilp BODEMSANERING**
Afvastroomnr: **170504c C03**
Magazijn: **SAN_BODEM1**
Kenteken: **BVXL64**
Ontvanger: **Provincie Overijssel**
Product: **Grond met bodemvreemd
materiaal-droog**
Bonnummer: **2630790**
Brutogewicht: **45.760 KG** 04.07.2017 09:54:26
Tarragewicht: **20.120 KG** 04.07.2017 10:06:41
Nettogewicht: **25.640 KG**
Klantref: Aantal uren: Man-uren:



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

5.1.2e

h 5.1.2e

handtekening transporteur voor ontvangst der
5.1.2e

5.1.2e



BC09251941





Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 4