Van: "[redacted]"
Verzonden: 24-09-2026 10:52
Aan: "[redacted]" <[redacted]@dalfsen.nl>
CC:
Onderwerp: PIMS FW: Notulen operationeel overleg Dalfsen 24-9

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener en toezichthouder kabels en leidingen

Tel: [redacted]
Email: [redacted]@dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl



De gemeente Dalfsen bestaat 25 jaar; vier dit met ons mee!

Van: [redacted] <[redacted]@hanab.nl>
Verzonden: donderdag 24 september 2026 11:55
Aan: [redacted] <[redacted]@tsned.nl>; [redacted] <[redacted]@hanab.nl>; [redacted] <[redacted]@hanab.nl>; [redacted] <[redacted]@hanab.nl>; [redacted] <[redacted]@enexis.nl>; [redacted] <[redacted]@hanab.nl>; [redacted] <[redacted]@hanab.nl>; [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>; [redacted] <[redacted]@dalfsen.nl>; [redacted] <[redacted]@tsned.nl>; [redacted] <[redacted]@tsned.nl>
Onderwerp: Notulen operationeel overleg Dalfsen 24-9

Dag,

Bijgevoegd de notulen van afgelopen operationeel overleg Dalfsen. Bij vragen of opmerkingen hoor ik het graag. Volgend overleg is volgende week donderdag 1-10-2026 om 08:00 uur.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Werkvoorbereider
[redacted]
[redacted]@hanab.nl

Hanab
Infra Solutions

Werken bij Hanab, kijk HIER voor onze vacatures.
www.hanab.nl
Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed, and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Sender is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Please note that the confidentiality of e-mail communication is not warranted.

Operationeel overleg 24 september, Dalfsen
Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

1. Opening en Mededeling

- 5.1.2e neemt uitvoering en projectleiding in Dalfsen vanaf nu volledig over van 5.1.2e

2. Actiepunten vorig overleg

- Boring 18 is gisteravond ingetrokken. Op verzoek van de gemeente dient bij toekomstige werkzaamheden na 17.00 uur vooraf contact opgenomen te worden met 5.1.2e.
- De pilotboring van boring 15 is uitgevoerd en wordt vandaag ingetrokken.
- Er wordt nog onderzocht of scholieren de mogelijkheid kunnen krijgen om aanwezig te zijn bij het intrekken van de kabel in de Brethouwerstraat.

3. Veiligheid en Kwaliteit

- Geen bijzonderheden besproken.

4. Voortgang planning

- Volgende week maandag komt de machine voor boring 12. Eind deze week mogelijk eerste transporten voor boring 12.
- Boring 16 is uitbesteed aan HD. Eind deze week wordt opstelling sportpark afgebouwd. Eerste deel parkeervak zal materiaal blijven, tweede parkeervak eventueel rijplaten verwijderen/verplaatsen zodat de vakken in het weekend in gebruik genomen kunnen worden. Verplaatsen rijplaten volgende week mogelijk naar uittrede van 12 en/of aanvulling rijplaten nieuwe opslag. Doelstelling is bij die intrede zoveel mogelijk ruimte creëren.
- Eind van de week uittredepunt van boring 15 bouwhekken omheen plaatsen en de weg naar sportpark weer opengooien.
- TSNed heeft vrijdagmiddag ploeg lopen of afzetting eraf te halen, komende maandag gaan de afzettingen voor 16 en 15 (opnieuw) actief.
- Naar verwachting zal boring 16 na drie dagen gereed zijn.
- Vergunning voor boring 13 is binnen. Planning voor uitvoering boring 13 staat voor nu in week 43, er was een vraag om dit in week 45 te doen, echter lijkt dit niet haalbaar ook vanwege de planning van boring 7. Conclusie is dat boring 13 uitgevoerd wordt in week 43.
- Contact zoeken met uitvoerder van 5.1.2e, want zij zijn ook bezig aan het fietspad. Er is eerder afgesproken dat zij ook starten in week 43 zodat ze kunnen meeliften in de verkeersafzetting. Mocht er nog iets wijzigen dan zal dit met iedereen worden gedeeld, ook met 5.1.2e. → **Actie** 5.1.2e contact zoeken met uitvoerder 5.1.2e omtrent meeliften verkeersmaatregelen
    - Bij geen gehoor dan betekent dit dat boring 13 in week 43 plaatsvindt.
- Vorige week is buiten bekeken hoe uit te komen met 800 kabel bij trafo Brethouwerstraat. Wordt met zuigwagen naar achter opengemaakt en leggen wij ze halverwege naar achter. Dit punt is afgesloten
- In week 40 start de civiele ploeg met open ontgravingen en kabeltrek. Wordt begonnen bij boring 10. Afhankelijk van de kabeltrek hoe snel het gaat, doelstelling is om z.s.m. klaar te zijn. Geschat wordt duur van drie weken. Verkeersmaatregelen

worden opnieuw bekeken, met name aan de Brethouwerstraat. Waarschijnlijk is een halve rijbaanafzetting voldoende, op moment dat er gewerkt wordt. Tijdens de uitvoering wordt ook gekeken welke variant buiten het meest gunstig is voor de omgeving.

- Kruispunt Wilheminastraat nog zo'n drie weken dicht, afhankelijk van de duur van het civiele werk.
- Mantelbuizen boring 12 worden gevuld en op de rolstellen gelegd van 18, overige rolstellen worden z.s.m. afgevoerd.
- Overzicht van 5.1.2e bijwerken met welke buizen door welke boring gaan. Behoefte aan overzicht → Actie Hanab (intern)
- Tijdens de afsluiting voor boring 12 worden de laswerkzaamheden voor boring 7 uitgevoerd. De uitlegstrook is in het afgesloten wegvak. Boring 7 is gepland voor week 42, en boring 13 voor week 43. Dit blijft dus ongewijzigd.
- Korte termijnplanning:
    - Boring 7: voorbereiding week 41, uitvoering week 42.
    - Boring 13: voorbereiding week 42, uitvoering week 43.
- De eerste drie boorgaten aan de Brethouwerstraat blijven open en worden afgezet met bouwhekken.

5. Verbeterpunten en optimalisatie

- TSNed verwijdert de verouderde informatieborden bij Wevermarke.
- Nieuwe informatieborden worden circa twee weken voor aanvang van de werkzaamheden geplaatst.
- De gemeente verzoekt wegen alleen af te sluiten tijdens werkzaamheden. Wanneer er wijzigingen zijn in de planning van boren, dan neemt Hanab contact op met TSNed voor eventuele wijzigingen.

6. Rondvraag en afsluiting

- Er staan nu twee verkeersregelaars. Die blijven de komende weken ook aanwezig. Zijn staan er van 7:00 tot 17:00. Momenteel staan ze nog in het centrum, hier blijven ze waarschijnlijk ook voor civiele werk komende weken.
- Overzicht controlerondes van TSNed wordt vanaf nu structureel gedeeld met Hanab → **Actie TSNed**
- Er is een tekening opgesteld over nieuwe opstelling voor boring 5, ter hoogte van 5.1.2e. Zodra de tekening definitief is wordt de tekening gedeeld met 5.1.2e. Boring 5 wordt omgedraaid en geprobeerd zover mogelijk buiten de kruin van de boom te blijven, maar geheel voorkomen lukt niet. Drukverdeling op wortelpakket wordt voorkomen door rijplaten te leggen.

Het volgende overleg staat gepland op **donderdag 1 oktober om 08:00 uur**.

7. Actielijst

Datum	Omschrijving	Actiehouder	Afgerond
24-09	TSNed deelt overzicht van controleronde met Hanab.	TSNed	Nieuw
24-09	Contact zoeken met uitvoerder 5.1.2e omtrent meeliften verkeersmaatregelen	5.1.2e	Nieuw

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 4