Operationeel overleg 24 september, Dalfsen
Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

1. Opening en Mededeling

- 5.1.2e neemt uitvoering en projectleiding in Dalfsen vanaf nu volledig over van 5.1.2e

2. Actiepunten vorig overleg

- Boring 18 is gisteravond ingetrokken. Op verzoek van de gemeente dient bij toekomstige werkzaamheden na 17.00 uur vooraf contact opgenomen te worden met 5.1.2e.
- De pilotboring van boring 15 is uitgevoerd en wordt vandaag ingetrokken.
- Er wordt nog onderzocht of scholieren de mogelijkheid kunnen krijgen om aanwezig te zijn bij het intrekken van de kabel in de 5.1.2e.

3. Veiligheid en Kwaliteit

- Geen bijzonderheden besproken.

4. Voortgang planning

- Volgende week maandag komt de machine voor boring 12. Eind deze week mogelijk eerste transporten voor boring 12.
- Boring 16 is uitbesteed aan HD. Eind deze week wordt opstelling sportpark afgebouwd. Eerste deel parkeervak zal materiaal blijven, tweede parkeervak eventueel rijplaten verwijderen/verplaatsen zodat de vakken in het weekend in gebruik genomen kunnen worden. Verplaatsen rijplaten volgende week mogelijk naar uittrede van 12 en/of aanvulling rijplaten nieuwe opslag. Doelstelling is bij die intrede zoveel mogelijk ruimte creëren.
- Eind van de week uittredepunt van boring 15 bouwhekken omheen plaatsen en de weg naar sportpark weer opengooien.
- TSNed heeft vrijdagmiddag ploeg lopen of afzetting eraf te halen, komende maandag gaan de afzettingen voor 16 en 15 (opnieuw) actief.
- Naar verwachting zal boring 16 na drie dagen gereed zijn.
- Vergunning voor boring 13 is binnen. Planning voor uitvoering boring 13 staat voor nu in week 43, er was een vraag om dit in week 45 te doen, echter lijkt dit niet haalbaar ook vanwege de planning van boring 7. Conclusie is dat boring 13 uitgevoerd wordt in week 43.
- Contact zoeken met uitvoerder van Van Gelder, want zij zijn ook bezig aan het fietspad. Er is eerder afgesproken dat zij ook starten in week 43 zodat ze kunnen meeliften in de verkeersafzetting. Mocht er nog iets wijzigen dan zal dit met iedereen worden gedeeld, ook met Van Gelder. → **Actie** 5.1.2e contact zoeken met uitvoerder Van Gelder omtrent meeliften verkeersmaatregelen
    - Bij geen gehoor dan betekent dit dat boring 13 in week 43 plaatsvindt.
- Vorige week is buiten bekeken hoe uit te komen met 800 kabel bij trafo 5.1.2e. Wordt met zuigwagen naar achter opengemaakt en leggen wij ze halverwege naar achter. Dit punt is afgesloten
- In week 40 start de civiele ploeg met open ontgravingen en kabeltrek. Wordt begonnen bij boring 10. Afhankelijk van de kabeltrek hoe snel het gaat, doelstelling is om z.s.m. klaar te zijn. Geschat wordt duur van drie weken. Verkeersmaatregelen

worden opnieuw bekeken, met name aan de 5.1.2e. Waarschijnlijk is een halve rijbaanafzetting voldoende, op moment dat er gewerkt wordt. Tijdens de uitvoering wordt ook gekeken welke variant buiten het meest gunstig is voor de omgeving.

- Kruispunt 5.1.2e nog zo'n drie weken dicht, afhankelijk van de duur van het civiele werk.
- Mantelbuizen boring 12 worden gevuld en op de rolstellen gelegd van 18, overige rolstellen worden z.s.m. afgevoerd.
- Overzicht van 5.1.2e bijwerken met welke buizen door welke boring gaan. Behoefte aan overzicht → Actie Hanab (intern)
- Tijdens de afsluiting voor boring 12 worden de laswerkzaamheden voor boring 7 uitgevoerd. De uitlegstrook is in het afgesloten wegvak. Boring 7 is gepland voor week 42, en boring 13 voor week 43. Dit blijft dus ongewijzigd.
- Korte termijnplanning:
    - Boring 7: voorbereiding week 41, uitvoering week 42.
    - Boring 13: voorbereiding week 42, uitvoering week 43.
- De eerste drie boorgaten aan de 5.1.2e blijven open en worden afgezet met bouwhekken.

5. Verbeterpunten en optimalisatie

- TSNed verwijdert de verouderde informatieborden bij Wevermarke.
- Nieuwe informatieborden worden circa twee weken voor aanvang van de werkzaamheden geplaatst.
- De gemeente verzoekt wegen alleen af te sluiten tijdens werkzaamheden. Wanneer er wijzigingen zijn in de planning van boren, dan neemt Hanab contact op met TSNed voor eventuele wijzigingen.

6. Rondvraag en afsluiting

- Er staan nu twee verkeersregelaars. Die blijven de komende weken ook aanwezig. Zijn staan er van 7:00 tot 17:00. Momenteel staan ze nog in het centrum, hier blijven ze waarschijnlijk ook voor civiele werk komende weken.
- Overzicht controlerondes van TSNed wordt vanaf nu structureel gedeeld met Hanab → **Actie TSNed**
- Er is een tekening opgesteld over nieuwe opstelling voor boring 5, ter hoogte van 5.1.2e. Zodra de tekening definitief is wordt de tekening gedeeld met 5.1.2e. Boring 5 wordt omgedraaid en geprobeerd zover mogelijk buiten de kruin van de boom te blijven, maar geheel voorkomen lukt niet. Drukverdeling op wortelpakket wordt voorkomen door rijplaten te leggen.

Het volgende overleg staat gepland op **donderdag 1 oktober om 08:00 uur**.

7. Actielijst

Datum	Omschrijving	Actiehouder	Afgerond
24-09	TSNed deelt overzicht van controleronde met Hanab.	TSNed	Nieuw
24-09	Contact zoeken met uitvoerder Van Gelder omtrent meeliften verkeersmaatregelen	5.1.2e	Nieuw

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2