Operationeel overleg 10 september, Dalfsen

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e.

Afwezig: 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e.

1. **Opening en Mededeling**

- Korte introductie van 5.1.2e. Hij neemt na een overdracht van 2 à 3 weken de werkzaamheden van 5.1.2e over.
- Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van vorige week (03-september).

2. **Actiepunten vorig overleg**

- Alle actiepunten zijn besproken. Alleen actiepunt met betrekking tot de vergunning van provincie voor boring 13 blijft openstaan.

3. **Veiligheid en Kwaliteit**

- Er was een incident met een verkeersregelaar en een bewoner/medewerker van de gemeente. Dit hebben wij in het overleg besproken. De uitvoering gaat de verkeersregelaars nog aanspreken op correcte en nette communicatie.

4. **Voortgang planning**

- Boring 10 en 11 zijn succesvol ingetrokken en afgerond.
- Boring 18 wordt deze week opgesteld. We gaan vrijdag of maandag beginnen met de pilot.
- De in- en uittrede van boring 10 en 11 worden netjes afgewerkt en bestraat.
- Indien mogelijk gaat de civiele ploeg zo snel mogelijk beginnen met kabeltrekken zodra boring 18 gereed is, zodat de kruising niet opnieuw dicht hoeft. Hanab gaat dit op 11 september bespreken met de civiele ploeg en komt hier volgende week op terug.
- De wens vanuit de boorafdeling was om boring 12 een week naar achteren te verplaatsen. Voor nu is met de gemeente en Enexis afgesproken dat wij onderstaande planning gaan uitvoeren:

  Week 39: Boring 15 (sportpark)
  Week 40: Boring 12 en 16 tegelijk

- 5.1.2e gaat het sportpark informeren en ook de bouwlocatie naast de Natuurboerderij aan de Haersolteweg. (Actie)
- TSNed doet vrijdag 11 september nog een ronde en verwijdert waar mogelijk het materiaal.
- Gezien het feit dat wij uit de kern van de scholen zijn, wordt er afgeschaald met betrekking tot de verkeersregelaars. Waar eerst 4 verkeersregelaars werden ingezet, worden er nu 2 ingezet voor de komende periode.

5. Verbeterpunten en optimalisatie-

- Voor boring 13 onder de provinciale weg levert 5.1.2e de gevraagde informatie aan. De verwachting is dat de benodigde toestemming wordt verkregen. → **Actie** 5.1.2e
- Verkeersregelaars aanspreken op de communicatie richting omwonende.

6. Rondvraag en afsluiting

5.1.2e had onderstaande punten. Deze worden opgepakt:

- Afvalcontainer verplaatsen naar de Brethouwerstraat en Polhaarweg aan het einde van deze week.
- 5.1.2e moet 5.1.2e nog bellen. Ze gaat het nog een keer proberen.
- Parkeerverboden bij de school weghalen of aan de overkant? Deze borden waren ten behoeve van het parkeerverbod op de parkeerplaats van de school en niet voor de overkant.
- 5.1.2e gaf aan dat het goed zou zijn om het overleg voorlopig wekelijks in te plannen met een klein comité vanuit de uitvoering. De uitnodiging is inmiddels verstuurd.

Het volgende overleg staat gepland op **donderdag 17 september om 07:30 uur**.

7. Actielijst

Datum	Omschrijving	Actiehouder	Afgerond
10-09	Vergunning provincie voor boring 13 onder de provinciale weg blijven monitoren en zo nodig kan Gemeente en Enexis nog extra druk uitvoeren.	5.1.2e	
10-09	Afzetting moet zondag nog goed staan i.v.m. feest Normaal op zaterdag. Vrijdag wordt de laatste check gedaan door TSned. 5.1.2e controleert zondagochtend de afzetting nog.	5.1.2e TSned	
10-09	Hoe leggen wij de 800 buiten de trafo ruimte?	5.1.2e	
10-09	Civiele ploeg kabeltrek gelijk achter boring 18	5.1.2e 5.1.2e	
10-09	5.1.2e gaat sportpark en bouwlocatie informeren	5.1.2e	
10-09	Leerlingen nog kijken bij het intrekken van boring 18? Dit nog bespreken		

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2