Operationeel overleg 1 oktober, Dalfsen
Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

1. Opening en Mededeling

- Eventuele opmerkingen op eerdere verslagen volgen via de mail.
- Verder geen bijzondere mededelingen.

2. Actiepunten vorig overleg

- Het boorgat bij uittrede van boring 18 kalft licht in. Er wordt beoordeeld of aanvulling met zand noodzakelijk is → **Actie** 5.1.2e: aangeven bij 5.1.2e indien zandaanvulling nodig is.
- De rijplaten achter de boom bij de uittrede van boring 15 worden meegenomen in de opruimwerkzaamheden.
- Bij de uittrede van boring 16 richting Koekoeksteeg moeten de klinkers opnieuw worden aangebracht. Een deel van de klinkers is verwijderd en ligt momenteel in de berm en sloot. Herstel heeft prioriteit boven de civiele werkzaamheden in het centrum. → **Actie** 5.1.2e (direct na overleg opgepakt/afgerond).
- TSNed 5.1.2e bezoekt maandagochtend basisschool De Spiegel om mee te denken over een mogelijke invulling. Voorlopig wordt gedacht aan een korte presentatie over de energietransitie, gecombineerd met een schouw buiten tijdens de kabeltrek. Er wordt voorgesteld om 5.1.2e namens de gemeente hierbij aan te laten sluiten.

- TSNed deelt overzicht van controleronde met Hanab: Verslag van de controleronde is gedeeld met Hanab. Terugkerende actie dus voor nu laten we de actie staan.
- Contact zoeken met uitvoerder 5.1.2e omtrent meeliften verkeersmaatregelen (5.1.2e) → Actiepunt staat nog open.

3. Veiligheid en Kwaliteit

Situatie bewoner (B&B) bij boring 12

- De situatie rond de bewoner bij boring 12 is verder geëscaleerd. Enexis mag de werkzaamheden pas hervatten nadat het boorplan en verkeersplan zijn goedgekeurd door zowel de gemeente als de bewoner.
- De bewoner/eigenaar B&B heeft een Woo-verzoek ingediend en vraagt inzage in alle relevante verslagen en documenten.
- Hanab maakt intern een melding van de wijze waarop medewerkers door de bewoner zijn benaderd. Dit is als dreigend ervaren.
- De planning blijft onzeker zolang niet duidelijk is hoeveel tijd de bewoner krijgt om de ingediende stukken, waaronder boorprofielen en verkeersplannen, te beoordelen.
- De gemeente onderzoekt momenteel welke reactietermijn wordt gehanteerd. Daarnaast spelen meerdere externe factoren mee die de voortgang beïnvloeden.
- In het aangepaste verkeersplan moet duidelijk worden opgenomen hoe de kavel van de bewoner bereikbaar blijft.
- Zowel Hanab als TSNed leveren uiterlijk deze week de aangepaste plannen (boor- en verkeersplannen) aan.
- De gemeente komt maandag 5 oktober terug op de reactietermijn voor de bewoner. Op basis daarvan kan de planning verder worden aangescherpt.

- 5.1.2e 5.1.2e is met Enexis in contact over deze situatie. Richting de bewoner bestaat de wens om de aangepaste tekeningen te laten voorzien van een goedkeuring of stempel van Enexis als opdrachtgever. Hiermee kan meteen aan de bewoner worden getoond dat Enexis als opdrachtgever hierin meegaat.

4. Voortgang planning

- De uitvoering van boring 7 en boring 12 staat voorlopig nog gepland voor eind week 41 of week 42. Hiervoor worden aangepaste boorprofielen opgesteld. Uiteraard is deze planning volledig afhankelijk van de situatie met de B&B-eigenaar.
- 5.1.2e inventariseert voor de komende boringen welke bewoners hinder ondervinden en neemt contact met hen op. Uitgangspunt blijft dat woningen bereikbaar blijven via de openbare weg.
- Boring 7 wordt omgedraaid, dus vanaf zuidelijke kant rotonde wordt geboord, om beter aan te sluiten op de wensen van de omgeving. Aandachtspunt is uitlegstrook aan de noordkant van de rotonde, met name ter hoogte van de manege i.v.m. verkeersbewegingen naar het weiland toe. Belangrijk om ook de manege-eigenaar tijdig te informeren over mogelijke impact.
- 5.1.2e onderzoekt of de uitlegstrook door een duiker kan worden gelegd, en zo niet eventueel via een tijdelijke overkluizing →**Actie:** 5.1.2e
- TSNed werkt uit hoe de bereikbaarheid van de manege gewaarborgd blijft en communiceert dit met de eigenaar. → **Actie: TSNed/**5.1.2e
- De civiele ploeg start komende maandag met de kabeltrekwerkzaamheden in het centrum.
- 5.1.2e deelt alle eerder verstuurde berichten richting bewoners met 5.1.2e → A**ctie:** 5.1.2e
- De overige boringen kunnen in principe volgens planning doorgaan. Wanneer er veel uitloop is bij boring 7 en/of boring 12, moet worden uitgezocht of qua kebltrek dit deel van het tracé eventueel in een later stadium kan worden toegevoegd. Totale lengte van ca. 800m dus t.z.t. eventueel moffen verplaatsen.
- Totdat er duidelijkheid bestaat over de rijplaten blijft het fietspad afgesloten.
  - De schotten ter hoogte van de B&B worden door boorafdeling verplaatst richting rotonde/kinderboerderij. Waarschijnlijk op stapel gelegd. Fietspad blijft dicht.
  - Het boorgat wordt weer verdicht en afgewerkt → **Actie boorafdeling en afronding regio Hanab**

5. Verbeterpunten en optimalisatie

- De bebording is tot op heden niet overal correct geplaatst. De Haersolteweg bleef bereikbaar tot aan het sportpark, waardoor het geplaatste C1-bord bij de rotonde aan de Koesteeg niet juist was.
- TSNed geeft aan dat bij boring 15 en 16 intern fouten zijn gemaakt. Bij boring 16 zijn aanvankelijk zelfs geen verkeersmaatregelen geplaatst. TSNed voert structureel controlerondes uit op maandag en vrijdag.
- Er wordt geconstateerd dat verkeersmaatregelen vaker niet conform afspraak staan opgesteld. Daarom is voorgesteld vaker controlerondes uit te voeren.
  - 5.1.2e stelt voor dat TSNed foto's van controlerondes deelt in de groepsapp.
- TSNed wordt verzocht extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de uitvoering en het nakomen van gemaakte afspraken.
- Voor alle werkzaamheden van Hanab, inclusief het civiele werk, blijft het tijdig informeren van omwonenden een belangrijk aandachtspunt. Daarbij moet duidelijk

worden gecommuniceerd welke hinder wordt verwacht en wanneer deze optreedt.

6. Rondvraag en afsluiting

- Geen verdere vragen.
- Volgend overleg: **donderdag 8 oktober om 08:00 uur**.

7. Actielijst

Datum	Omschrijving	Actiehouder	Afgerond
24-09	TSNed deelt overzicht van controleronde met Hanab.	TSNed	Open
24-09	Contact zoeken met uitvoerder 5.1.2e omtrent meeliften verkeersmaatregelen	5.1.2e	Open
1-10-2026	Bij 5.1.2e aangeven of extra zand nodig is bij uittrede boring 18	5.1.2e	Nieuw
1-10-2026	Uitzoeken mogelijkheid uitlegstrook door duiker (boring 7)	5.1.2e	Nieuw
1-10-2026	Uitwerking VKM-plan boring 7 incl. bereikbaarheid manege aan Koesteeg	TSNed	Nieuw
1-10-2026	Eerdere communicatie richting bewoners delen met 5.1.2e	5.1.2e	Nieuw
1-10-2026	Schotten verplaatsen en boorgat dichten ter hoogte B&B	Hanab (boren&regio)	Nieuw

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3