Van: "5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
Verzonden: 28-01-2026 10:20
Aan: "5.1.2e " <5.1.2e @dalfsen.nl>, "5.1.2e " <5.1.2e @dalfsen.nl>, 5.1.2e " <5.1.2e @dalfsen.nl>
CC: "5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: PIM-PILS-ODN overleg

Heren,

Op verzoek heb ik het voorlopige tracé zo goed mogelijk geprobeerd te verduidelijken, zoals het er nu voor ligt.
Dit is niet definitief. Tekeningen van de aannemer enz moeten nog ontvangen en beoordeeld worden.

Graag de tracé nalopen en eventueel opmerkingen en aandachtspunten aan ons doorgeven, dan kunnen we dit vooraf bespreken.
Mocht er ook behoefte zijn om een keer aan te sluiten en of mondeling de opmerkingen toe te lichten, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
eg sseur Infra en installaties

Tel: 5.1.2e
Email: 5.1.2e @dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl
gemeente Dalfsen

Aanwezig: maandag tm donderdag

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 10:01
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>
Onderwerp: FW: PIM-PILS-ODN overleg

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Afgelopen donderdag hebben we met een delegatie het tracé nagelopen waar Enexis een PIMS bundel wil aanbrengen vanaf Tennet naar de van 5.1.2e in Dalfsen.
Hier komen we ook een paar duikers tegen en zitten we tegen watergangen aan.

Willen jullie dit verslag doornemen en opmerkingen c.q. vragen opstellen.
Dan kan dit besproken worden met Enexis en Hanab.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Reg sseur Infra en installaties

Tel: 5.1.2e
Email: 5.1.2e @dalfsen.nl
Web: www.dalfsen.nl
gemeente Dalfsen

Aanwezig: maandag tm donderdag

Van: 5.1.2e <5.1.2e @tsned.nl>
Verzonden: dinsdag 27 januari 2026 16:48
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @hanab.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @enexis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hanab.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hanab.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hanab.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @enexis.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hanab.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @dalfsen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @enexis.nl>
Onderwerp: Re: PIM-PILS-ODN overleg

Goedemiddag allen,

Op 22 januari heeft de schouw plaatsgevonden langs het tracé van de werkzaamheden voor de PIMS. In de bijlage is het schouwverslag toegevoegd als vastlegging van de gemaakte afspraken met bijbehorende acties.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Adviseur Omgeving

Schouwverslag

Datum: 22 januari
Project: PIMS Tydecampstraat
Locatie: Dalfsen

Aanwezig:

Naam	Bedrijf	Email
5.1.2e	Hanab Distribution	5.1.2e @hanab.nl
5.1.2e	Hanab Distribution	5.1.2e @hanab.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Gemeente Dalfsen	5.1.2e @dalfsen.nl
5.1.2e	Hanab Distribution	5.1.2e @tsned.nl

Civiel de Hooislagen



Hooislagen (Trace vanaf einde BAM)

- Werkzaamheden worden uitgevoerd in de berm; verwachting is dat er voldoende ruimte is voor zandopslag.
- Halve rijbaanafzetting met rijplaten naast de weg.
- Uitgangspunt: 60 cm uit de kant met schuine kanten, tenzij dit lokaal niet mogelijk is.


Mantelbuizen Hooislagen

- **Hooislagen 4:** aanbrengen van mantelbuizen.
- **Hooislagen 2:** aanbrengen van mantelbuizen.
- Voor mantelbuizen geldt: per locatie één dag niet toegankelijk.

GB01 Kruising Hooislagenweg – Hoevendwarsweg

- Bij intrede/uittrede punten geen bijzonderheden; zelfde werkwijze hanteren als bij reguliere graafwerkzaamheden.
- Tijdens de werkzaamheden wordt de Hoevendwarsweg volledig afgesloten met uitzondering van aanwonende.

Civiel Hoevendwarsweg



- Duiker ligt op de plek om de gewenste diepte te halen.

Actie Hanab: beoordelen en oplossing bepalen.

- Boring toepassen in plaats van persing ter hoogte van de inrit Hoevendwarsweg 5.
  - Na de zijweg de boring laten uittreden aan de linkerzijde.

Actie Hanab: toetsen of dit technisch haalbaar is in verband met de boorlijn.

- Weg blijft volledig afgesloten (met uitzondering van bestemmingsverkeer). Gaat gefaseerd meebewegend met de werkzaamheden.

- **Hoevendwarsweg 1 en 1a:** één mantelbuis en eén staalpersing onder de inrit van het weiland.

GB03 Nieuwe Kreuleweg – Hoevendwarsweg



Wens gemeente:

- Bij boring 3 onderzoeken of de boorlijn na de Nieuwe Kreukenweg kan oversteken naar de overzijde van de weg.

Actie Hanab: technisch beoordelen in relatie tot de boorlijn.

- Geen belemmeringen door bomen langs de Hoevendwarsweg.

- Na afronding van de werkzaamheden borden plaatsen: *'zachte berm'*.





Wens gemeente:

- Twee staalpersingen ter hoogte van de bomen.
- Na open ontgraving haaks onder de weg door persen naar de overzijde.
- Vervolgens een boring inzetten met uittrede ter hoogte van de Dedemsvaartweg (bij verkeersbord).

Actie Hanab: onderzoeken of deze werkwijze technisch haalbaar is.


Civiel Dedemsweg



- Fietspad Dedemsvaartweg minimaal half afsluiten.

Actie Hanab: in overleg met TSned onderzoeken of volledige afsluiting mogelijk is i.v.m. veiligheid.

- Indien volledige afsluiting niet mogelijk is, optie de sloot tijdelijk vullen met zand.



- Onderzoeken of het boorgat mogelijk is i.v.m. aanwezige combi-kabels.

Actie Hanab: vaststellen wie grondeigenaar is voor het opstellen van boormachine en materieel.

- Bij geen medewerking: alternatief via fietspad, met extra attentie voor fietsers of fietspad afsluiten.

- **Dedemsweg 5:** staalpersing onder de inrit.

GB06 Dedemsweg



Actie Hanab: bepalen wie grondeigenaar is voor opstelruimte boormachine en materieel.

- Bij geen medewerking: alternatief via fietspad met extra veiligheidsmaatregelen of fietspad afsluiten.

Na gestuurde boring 6

Onderzoeken of tracé in de tussenberm kan worden aangelegd of aan de zijde van de paardenbak.

- Eerste boring na de provinciale weg:

Actie Hanab: nagaan waarom hier geboord wordt en of civiele uitvoering mogelijk is, of dat ondergrondse infra dit vereist.



- Onzekerheid over noodzaak van de boring; mogelijk gerelateerd aan de 240-kabel.

Actie Hanab: verduidelijken reden van deze boring.



Boring Koesteeg – Wilhelminastraat – gemeentekavel:

Twee staalpersingen onder het fietspad bij de rotonde.

Actie Gemeente: bestemming en achtergrond van de kavel uitzoeken.

Actie Hanab: nagaan of hierover al contact is geweest.

- Indien niet haalbaar: boringen 8 en 9 aanpassen.

Wilhelminastraat / Brethouwerstraat



Ter hoogte van Wilhelminastraat 8:

- Kruising met Brethouwerstraat afsluiten.

Actie Hanab: onderzoeken of TSned het mogelijk kan maken om de doorvoer van de Wilhelminastraat open te houden.

- Extra aandacht voor de bereikbaarheid van beide scholen.
- Indien planningstechnisch mogelijk, werkzaamheden uitvoeren tijdens schoolvakanties.

Actie Hanab: Controleren of de parkeerplaats gemeentelijke grond is (uittredepunt boring).

- Parkeerplaats afzetten met bouwhekken en tijdelijk afsluiten.

Boring 11 – Van Tydencampstraat



- Vierkant afzetten rond intrede- en uittredepunt van de boring.

Actie Hanab: bepalen of uittrede plaatsvindt in struiken, rijbaan of trottoir.

- Laatste deel van de Brethouwerstraat afsluiten voor voetgangers.
- Zebrapad blijft bereikbaar.
- Voetgangers worden omgeleid en moeten oversteken.

Algemeen

- Communicatie is essentieel.
    - Omwonenden tijdig informeren via bewonersbrief.
- Tijdens uitvoering nauw contact onderhouden met omgeving.
    - Specifiek aandacht voor afstemming van transportbewegingen met agrariërs.
- Nulmeting uitvoeren enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden, inclusief fotoregistratie.



Legenda

X-ref

BGT Dalfsen.dwg
KLIC Dalfsen.dwg
SO trace 20251003.dwg
~~KLIC PIMPerfect_20251003.dwg~~

Opmerkingen

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Hoogtemeten t.o.v. N.A.P.
- Ligging Kabels en Leidingen indicatief, exacte ligging te bepalen aan de hand van proefsleuven.

	bestaand	gepro.
aarding		
verbinding		
T - ouf		
eind mof		
materiaal overgang		
station		


	bestaand	gepro.
MS kabel		
mantelbuis		
buiten bedrijf		
op te graven		
te verleggen		
te verwijderen		
na verlegging		


Gernerweg 2
Dalfsen
Gemeente Dalfsen

Hanab Distribution

ENEXIS

Get.		Formaat A0	Tekeningnummer - Discipline
Gez.		Datum 03-10-2025	SO0225050301
Schaal nvt		Opm. W.10362	Aantal bladen 1 Blad nr. 1


potheken
Pinautomaten
Hessenweg
N340
Renvooi
Ligt hier een duiker?
ENGELAND
in-uittrede boringen
Langs de oostzijde van de koesteeg
Koesteeg
Manege "Gerner"
Tranquility Farm
Leemaulerweg
Vossersteeg
Haersolteweg
Stichting
Natuurboerderij Dalfsen
Westzijde van het fietspad
Polhaarweg
Restaurant | Borrels
& Bites De Barones
GERNER
Gerner Es
oostzijde van het fietspad
Langkamp
Barbierlaan
Shantykoor "De
Stuwzangers"
Stickerstraat
Kampmansweg
Boringen Wilhelminastraat en
Brethouwerstraat
Morrenh
Dalfsen
Trefkoele+
Dalfsen
OOSTER-
DALFSEN
in en uittrede op de
parkeerplaats voor de school
in en uittrede in
de kruising


Restaurants
Hotels
Aanraders
Museums
Openbaar vervoer
Apotheken
Pinautomaten
Inloggen
Renvooi
ligt hier een duiker?
na de kruising langs de noordzijde van de weg
Warmelink BJ
langs de westzijde van de Dedemsweg
MTS Uitslag Transport
Maatschap Westerhof
noordzijde van de hoevendwarsweg
na de kruising langs de Zuidzijde van de Hoevenweg
G.J. Lindeboom
Vastgoedstrategen
Maatschap H. Oegema en M. Oegema Wassenaar
Noordzijde van De Hooislagen
Partytent Dalfsen
start voor Hanah
Hoveniersbedrijf Rozengaerde
Stal Holthausen
PAW Group
van 't Rijkenspark
Boring van de westzijde Dedemsweg naar de oostzijde van de Koesteeg
GO | Licht en Geluid verhuur
Kapsalon Heleen
Hotel Restaurant Het Roode Hert
Lagen
Google Maps
N758
N340
Noordeinde
Ankummerdijk
Middenweg
Hoevenweg
Klaverkampsweg
Kreuleweg
De Brandt
De Bese
Veldhoeveweg
Hessenweg

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 9