PIMS-Dalfsen

Deel	werkzaamheden	Lengtes	Tekening	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ma. 10 aug	ma. 17 aug	ma. 24 aug	ma. 31 aug	ma. 07 sept	ma. 14 sept	ma. 21 sept	ma. 28 sept	ma. 05 okt	ma. 12 okt	ma. 19 okt	ma. 26 okt	ma. 02 nov	ma. 09 nov	ma. 16 nov	ma. 23 nov	ma. 30 nov	ma. 07 dec	ma. 14 dec	ma. 21 dec	ma. 28 dec	ma. 04 jan	ma. 11 jan	ma. 18 jan	ma. 25 jan	ma. 01 feb	ma. 08 feb	ma. 15 feb	ma. 22 feb	ma. 01 mrt
Centrum	GB240160 - 11	237	01A11	vak	vb																												
Centrum	GB240160 - 10 (extern)	115	01A10			vak	vb																										
Centrum	GB240160 - 18	371	01A18		vak	vb																											
Centrum	Civiel (graven/kabeltrek/dichten)	350	01A11+10+18																														
Centrum	GB250160 - 12	202	01A12				vak	vb																									
Centrum	Civiel (graven/kabeltrek/dichten)	180	01A12																														
Sportvelden	GB250160 - 15	472	01A15					vak	vb																								
Sportvelden	GB250160 - 16	255	01A16						vak	vb																							
Sportvelden	Civiel (graven/kabeltrek/dichten)	150	01A15+16																														
Koesteeg	GB250160 - 07 (opnieuw plannen)	157	01A07							vak	vb																						
Koesteeg (N-weg)	GB250160 - 13	337	01A13								vak	vb																					
Koesteeg	Graafwerkzaamheden	650	02A07+12+13																														
Dedemsweg	GB250160 - 05	390	01A05									vak	vb																				
Dedemsweg	GB250160 - 04	151	01A04										vak	vb																			
Dedemsweg	Civiel (graven/kabeltrek/dichten)	1600	02A04+05																														
Hoevendwarsweg	GB250160 - 21 (extern)	113	01A21											vak	vb																		
Hoevendwarsweg	GB250160 - 03 (extern)	126	01A03												vak	vb																	
Hoevendwarsweg	GB250160 - 02	230	01A02													vak	vb																
Hoevendwarsweg	GB250160 - 20 (extern)	83	01A20														vak	vb															
Hoevendwarsweg	Graafwerkzaamheden	2300	02A02+02A03																														
De Hooislagen	GB250160 - 01	219	01A01														vak	vb															
De Hooislagen	Graafwerkzaamheden	2000	01A00+02A01																														

Huidige acties planning

- Afstemmen boorclub
- Kunnen werkzaamheden Hooislagen en centrum tegelijk?
- knippen van de fases bepalen op basis kabeltrek

- let op scholen informeren wk 33 ma/di 5.1.2e **Trefkoele+**

4000000

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1